

通区政府发〔2025〕2号

达州市通川区人民政府

关于下达通川区 2025 年民生实事项目计划的 通 知

各乡镇人民政府、街道办事处，莲湖景区管委会，经开区管委会，
区级各部门（单位）：

经区第十二届人民代表大会第五次会议审议，票决确定出
10 个达州市通川区 2025 年民生实事项目。为保民生、增福祉，
全力推进民生实事项目建设，现将项目计划分解下达。请各责任
单位细化分解工作任务，压紧压实工作责任，明确时间节点和进

度安排，严格按照项目计划要求，密切配合形成工作合力，加快组织项目实施，扎实有序推进项目建设各个环节，确保目标任务高标准、高质量如期完成。

附件：达州市通川区 2025 年民生实事项目计划

达州市通川区人民政府

2025 年 3 月 25 日

达州市通川区 2025 年民生实事项目计划

单位：万元

序号	项目名称	地址	建设规模及 主要建设内容	建设 年限	总投资	2025 年计划投资及形象进度									2025 年 目标任务	责任单位（排 名靠前的单位 为牵头单位）	备注
						年度 投资	一季度 计划投资	形象进度	二季度 计划投资	形象进度	三季度 计划投资	形象进度	四季度 计划投资	形象 进度			
	合计（10 个）				244156	78044	14225		21905		22855		19059				
1	通川区铁路 幼儿园建设 项目	朝阳 街道	计划总建筑面积 6553 平方米，设置 15 个班，建设教室、 配套活动场所及附 属设施等。	2024-2025	2500	1100	200	完成主体封顶； 完成二次构造 柱、砌体工程量的 30%。	300	完成砌体工程；完 成安装工程量的 20%。	300	完成安装工程；完 成装饰装修工程量的 60%。	300	建成 投用。	建成投用。	区教育局 区投资公司	
2	通川区住宅 老旧电梯更 新改造项目	通川 区	计划更新改造电梯 161 部。	2025	3394	3394	425	完成更新改造电 梯 20 部。	1055	完成更新改造电梯 70 部。	1055	完成更新改造电梯 120 部。	859	建成 投用。	建成投用。	区住建局	
3	通川区城镇 老旧小区改 造（燃气管 网）更新工 程建设项目	通川 区	计划在大小北街、会 仙桥、张家湾等片区 新建燃气管道，包 括主管网、燃气阀 井、调压器、自闭阀、 软管及附属设施等。	2024-2025	30000	10000	2000	完成招投标等前 期工作。	3000	完成大小北街、会仙 桥、张家湾等片区管 网开挖工程量的 40%；完成燃气阀井、 调压器、自闭阀、软 管等设施改造。	3000	完成大小北街、会仙 桥、张家湾等片区管 网开挖工程量的 70%，安装燃气阀井、 调压器、自闭阀、软 管工程量的 65%。	2000	建成 投用。	建成投用。	区住建局 区神剑公司	
4	通川区社区 养老服务综 合体建设项 目	朝阳 街道 碑庙 镇	计划在朝阳街道红 岩社区、碑庙镇宝鼎 社区分别新建养老 服务综合体，包括房 屋改造、设备采购、 配套设施建设。	2024-2025	400	400	100	完成项目招标等 前期工作，启动 基础主体建设。	100	完成基础主体建 设。	100	采购设施设备并安 装。	100	建成 投用。	建成投用。	区民政局	

序号	项目名称	地址	建设规模及 主要建设内容	建设 年限	总投资	2025 年计划投资及形象进度									2025 年 目标任务	责任单位（排 名靠前的单位 为牵头单位）	备注
						年度 投资	一季度 计划投资	形象进度	二季度 计划投资	形象进度	三季度 计划投资	形象进度	四季度 计划投资	形象 进度			
5	通川区高层建筑消防安全改造项目	通川区	计划在城区商业及住宅内,新增灭火器48386具、微型消防站150处,以及消防控制室、消火栓、消防水管等配套设施。	2025	30000	10000	200	完成项目立项、可研批复等前期工作。	3000	完成挂网招标程序;启动购置、安装设备等。	4000	完成安装室内消火栓及消防水管,配备微型消防站等。	2800	建成投用。	建成投用。	区应急管理局 区住建局 区消防救援局 区神剑公司	
6	通川区老旧小区改造项目	通川区	计划对中心广场、金南、凤北、东滨等片区进行老旧小区11604户改造。	2024-2025	68112	9000	2500	完成中心广场片区、金南片区、凤北片区、东滨片区等整个工程量的30%。	2500	完成中心广场片区、金南片区、凤北片区、东滨片区等整个工程量的60%。	2500	完成中心广场片区、金南片区、凤北片区、东滨片区等整个工程量的90%。	1500	建成投用。	建成投用。	区住建局 区神剑公司	
7	通川城区公共充电桩建设项目	通川区	计划新建公共充电桩200个,以及其它配套附属基础设施。	2025	2000	1000	200	新建公共充电桩40个。	400	新建公共充电桩120个。	400	建成投用。			建成投用。	区发改局 区综合执法局	
8	通川区环凤片区城中村排水防涝改造项目	通川区	计划改造排水管网(Ⅱ级砼管,管径DN300-DN2000)约60公里及附属设施等。	2025	13000	13000	1000	完成挂网招标及合同签订;启动基础开挖。	4000	完成20公里管网建设。	4000	完成40公里管网建设。	4000	建成投用。	建成投用。	区住建局 区金地公司	

序号	项目名称	地址	建设规模及 主要建设内容	建设 年限	总投资	2025 年计划投资及形象进度								2025 年 目标任务	责任单位（排 名靠前的单位 为牵头单位）	备注
						年度 投资	一季度 计划投资	形象进度	二季度 计划投资	形象进度	三季度 计划投资	形象进度	四季度 计划投资	形象 进度		
9	通川区危旧房改造项目	东城街道 西城街道	计划改造面积 7.6 万平方米、涉及 500 余户，计划新建 15 万平方米。	2024-2025	94600	30000	7500	1#楼地下室全部完成；2#楼主体结构完成 50%；3#楼主体结构完成 30%；4#楼主体结构全部完成，二次砌筑完成 50%。	7500	1#楼前主体结构完成 50%；2#楼主体结构封顶；3#楼主体结构完成 85%；4#楼二次砌筑完成，装饰装修水电室外消防等完成 40%。	7500	1#楼主体结构封顶；2#楼二次砌筑完成工，装饰装修水电室外消防等完成 50%；3#楼主体结构封顶，装饰装修水电室外消防等完成 40%；4#楼施工完成。	7500	建成投用。	建成投用。	
10	通川区蒲家中心卫生院社区医养服务能力提升项目	蒲家镇	计划对原门诊住院楼实施水电网络改造、安装电梯、购置中心供氧设备等。	2025	150	150	100	完成新建人行桥，安装电梯、供养设备等。	50	建成投用。				建成投用。	区卫健局 区神剑公司	

